

Inbetriebnahmeerklärung MAX.STORAGE

Die vollständig ausgefüllte Inbetriebnahme ist Voraussetzung für die Gewährung der Garantie lt. Garantiebedingungen der SOLARMAX. Sie muss in zweifacher Ausführung ausgefüllt werden. Nach Inbetriebnahme verbleibt ein Exemplar beim Kunden, das andere Exemplar muss unverzüglich und vollständig ausgefüllt vom Installateur an die SOLARMAX geschickt werden.

Kundendaten							
Name/Firma							
Straße							
Ort							
Email							
Telefon							
Installationsbetrieb							
Firma							
Installateur							
Zertifizierungsnr. Installateur							
Straße							
Ort							
Email							
Telefon							
Daten der Anlage							
Bezeichnung							
Straße							
Ort							
Seriennummer MAX.STORAGE							
Wechselrichter AC-Leistung							
Generatorleistung P _{agen}		_____ kWp					
PV-Modultyp							
Anzahl der Module							
Himmelsrichtung der Module							
Zusätzlicher Wechselrichter vorhanden? Falls ja:			<table border="1"> <tr> <td>Ja</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Ja	Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nein						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Hersteller	Typ	Leistung	Verbunden mit Hausstromkreis?				
			<table border="1"> <tr> <td>Ja</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Ja	Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nein						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
			<table border="1"> <tr> <td>Ja</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Ja	Nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nein						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung	Drosselung der Einspeiseleistung auf 70 % eingestellt?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
	Technische Einrichtung zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>

Prüfergebnisse MAX.STORAGE				
Witterungsbedingungen	Sonnig <input type="checkbox"/>	Leicht bewölkt <input type="checkbox"/>	Bedeckt <input type="checkbox"/>	Stark bewölkt <input type="checkbox"/>
Außentemperatur	_____ °C			
Leerlaufspannung der Strings	Tracker 1 / String 1 _____ V	Tracker 2 / String 1 _____ V	Tracker 2 / String 2 _____ V	

Prüfprotokoll				OK	Nicht OK	N.R.
Mindestabstände zum MAX.STORAGE sind eingehalten. Abstände:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Links	Rechts	Oben				
_____ cm	_____ cm	_____ cm				
Eine dauerhafte Internetverbindung wurde erstellt.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> LAN <input type="checkbox"/> PowerLAN / Powerline <input type="checkbox"/> LTE				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Speichersystem konnte über den Installations-Wizard in Betrieb genommen werden.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle Batterien wurden vom System erkannt Anzahl Batterien _____				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle DC/DC-Wandler wurden vom System erkannt Anzahl DC/DC-Wandler _____				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Installierte PV-Leistung eingestellt				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leistungsreduktion eingestellt Anlagenleistung: _____ kW				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blindleistungsmodus (cos φ) eingestellt				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Erklärung des Installateurs

Hiermit bestätige ich, dass ich über eine gültige Zulassung eines EVU/VNB zur Installation von PV-Anlagen verfüge, alle Installationsvoraussetzungen eingehalten habe und die Installation nach den Vorgaben des Herstellers durchgeführt habe.

Datum der Inbetriebsetzung des Speichers:

Datum:

Unterschrift:

Erklärung des Kunden

Ich wurde darüber informiert, dass meine Daten nicht an Dritte weitergegeben werden und nur zu Garantiezwecken und zur Optimierung des Speichersystems genutzt werden.

Mir ist bekannt, dass die im Handbuch vorgegebenen Umgebungsbedingungen für das Speichersystem dauerhaft eingehalten werden müssen.

Ich bin damit einverstanden, dass Fernwartungen am Speichersystem durchgeführt werden. Mir ist bekannt, dass dazu die Bereitstellung einer dauerhaften Internetverbindung nötig ist.

Datum:

Unterschrift:

Bitte senden Sie die Inbetriebnahmeerklärung spätestens **14 Tage nach Inbetriebnahme** ausgefüllt und unterschrieben per E-Mail zurück an: garantie@solarmax.com

