

Déclaration de mise en service MAX.STORAGE *Ultimate*

La mise en service dûment remplie est une condition préalable à l'octroi de la garantie selon les conditions de garantie de SOLARMAX. Elle doit être remplie en deux exemplaires. Après la mise en service, un exemplaire reste chez le client, l'autre exemplaire doit être immédiatement envoyé à SOLARMAX par l'installateur, dûment rempli.

Données du client			
Nom/Entreprise			
Adresse			
Lieu			
Email			
Téléphone			
Entreprise d'installation			
Entreprise			
Installateur			
E-mail du portail Installateur			
Adresse			
Lieu			
Email			
Téléphone			
Données de l'installation			
Nom			
Adresse			
Lieu			
N° de série MAX.STORAGE <i>Ultimate</i>			
Puissance AC de l'onduleur			
Puissance du générateur PV		_____ kWp	
Puissance DC installée		Chaîne 1 _____ kW	Chaîne 2 _____ kW
Type de panneau PV			
Nombre de panneaux			
Orientation des panneaux			
Présence d'un onduleur supplémentaire?			Oui
Si oui:			Non
Fabricant		Type	Puissance
			Connecté au circuit électrique de la maison?
			Oui
			Non
			Oui
			Non

Dispositif technique de réduction de l'injection au réseau	Réduction de la puissance d'injection réglée à 70 %?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
	Dispositif technique pour la réduction à distance de la puissance d'injection par le gestionnaire de réseau?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

Résultats des tests MAX.STORAGE <i>Ultimate</i>				
Conditions météorologiques	Ensoleillé <input type="checkbox"/>	Légèrement nuageux <input type="checkbox"/>	Nuageux <input type="checkbox"/>	Très nuageux <input type="checkbox"/>
Température extérieure	_____ °C			
Tension de circuit ouvert des strings	Tracker 1 / String 1 _____ V	Tracker 2 / String 1 _____ V	Tracker 2 / String 2 _____ V	

Protocole de contrôle				OK	Pas OK	Pas enregistré
Les distances minimales par rapport au MAX.STORAGE <i>Ultimate</i> sont respectées. Distances:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
À gauche	À droite	En haut				
cm	cm	cm				
Une connexion Internet permanente a été créée.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> PowerLAN / Powerline					
<input type="checkbox"/> LTE						
Le système de stockage a pu être mis en service via l'assistant d'installation (wizard).				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toutes les batteries ont été reconnues par le système. Nombre de batteries _____				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tous les convertisseurs DC/DC ont été reconnus par le système. Nombre de convertisseurs DC/DC _____				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Puissance PV enregistré				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réduction de puissance réglée Puissance: _____ kW				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mode puissance réactive (cos φ) réglé				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Déclaration de l'installateur	
Je confirme par la présente que je dispose d'une autorisation valable d'un gestionnaire de réseau de distribution pour l'installation de systèmes photovoltaïques, que j'ai respecté toutes les conditions d'installation et que j'ai effectué l'installation conformément aux instructions du fabricant.	
Date de mise en service du système:	
Date:	Signature:

Déclaration du client	
<input type="checkbox"/>	J'ai été informé(e) que mes données ne seront pas transmises à des tiers et ne seront utilisées qu'à des fins de garantie et d'optimisation du système de stockage.
<input type="checkbox"/>	Je suis conscient(e) que les conditions d'environnement du système de stockage prescrites dans le manuel doivent être respectées en permanence.
<input type="checkbox"/>	Je suis d'accord pour que la maintenance à distance soit effectuée sur le système de stockage. Je suis conscient(e) que la mise à disposition d'une connexion Internet permanente est nécessaire à cet effet.
Date:	Signature:

Veuillez télécharger la déclaration de mise en service dans **MAX.PORTAL** au plus tard **14 jours après la mise en service**, dûment remplie et signée.

